



## بنام خدا

# صورت جلسه چهارمین نشست بررسی آخرین وضعیت طرحهای کیفی سازی و بهبود فرآورده ( با اولویت کاهش نفت کوره )

تاریخ برگزاری	محل برگزاری	زمان شروع	زمان خاتمه	شماره صورت جلسه
۱۴۰۲/۰۲/۰۶	ساختمان پالایش و پخش - سالن شهید سلیمانی	۱۰:۰۰	۱۳:۰۰	۱۴۰۲-۰۱

حاضرین :

<p>جناب آقای سالاری : معاون محترم وزیر و مدیر عامل</p> <p>جناب آقای زیار : معاون محترم مدیر عامل</p> <p>شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) : آقایان رجبی و جعفرنیا</p> <p>شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس : آقایان جعفرپور و وقاری</p> <p>شرکت پالایش نفت آبادان : آقای قیم و دشتی نژاد</p> <p>شرکت پالایش نفت تهران : آقایان آرمانفر ، هنگی و بیدار</p> <p>شرکت پالایش نفت کرمانشاه : آقایان کاویانی و رستمی</p> <p>شرکت پالایش نفت اصفهان : آقای موذنی</p>	<p>شرکت پالایش نفت بندرعباس : آقایان نامور، جمالی و نصرآبادی</p> <p>شرکت پالایش نفت تبریز : آقایان باقری و اورعی اسلامی</p> <p>شرکت پالایش نفت شیراز : آقایان دهقان و ملک زاده</p> <p>شرکت پالایش نفت لاوان : آقای ترابی</p> <p>مدیریت برنامه ریزی تلفیقی : آقای کارگرنجفی و سرکارخانم ریاضی</p> <p>مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات : آقایان مداح مروج ، شمسی و جهانگیری و کیانی</p> <p>روابط عمومی : آقای شهیدی و کیانی زاده</p>
---	--

جلسه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ با حضور جناب آقای مهندس سالاری معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش و مدعوین محترم با قرائت قرآن کریم و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد شروع و تا ساعت ۱۳:۰۰ ادامه داشت که در ابتدای جلسه ضمن ابراز خوشامدگویی و اشاره به همکاری و تعامل مناسب مدیران عامل محترم شرکتهای پالایشی در تامین سوخت مورد نیاز کشور در سال گذشته ، اعلان نمودند که مطابق با قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، وزارت نفت تخفیف ۵٪ خوراک نفت خام پرداختی به پالایشگاهها را متناسب با پیشرفت طرحها و پروژه های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره اعمال خواهد کرد و در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی با برنامه زمانبندی در تخفیف ۵٪ خوراک نفت خام به پالایشگاهها ، تجدید نظر خواهد کرد ( تایید تطابق و یا عدم تطابق پیشرفت ها طبق برنامه زمانبندی به عهده شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت بعنوان مشاور مورد اطمینان شرکت ملی پالایش و پخش می باشد). همچنین تاکید نمودند که وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای بند "ر" تبصره "یک" قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. از طرفی باید چهل درصد (۴۰٪) از سود خالص سالانه شرکتهای پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی (مخصوص طرح و پروژه های کاهش نفت کوره) در مجمع عمومی سهامداران مطرح و اختصاص یابد.

لذا لازم و ضروری است کلیه شرکتهای پالایش نفت برنامه زمانبندی طرحهای کیفی سازی خود را در سال ۱۴۰۲ تهیه و به شرکت ملی پالایش و پخش ارائه نموده تا جهت تصمیمات بعدی به مراجع قانونی (دیوان محاسبات ، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی) منعکس نماید. در ادامه متذکر موارد زیر نیز بودند.

- ارائه شاخص های زیست محیطی و اعلان برنامه ها در راستای ایجاد زنجیره ارزش

- اجرای طرحهای کیفی سازی و کاهش گوگرد مطابق استاندارد و برطرف کردن دغدغه های زیست محیطی و برآورده کردن انتظارات آنها در راستای اجرای قانون هوای پاک با پیگیری مجدانه از طرف مدیران عامل محترم شرکتهای پالایشی
- هشدار در خصوص توجه کافی به تکلیف قانونی وزارت نفت و اجرایی شدن طرحهای کیفی سازی ، کاهش نفت کوره و تولید محصولات کم گوگرد ( عدم اجرای طرحهای مربوطه منجر به سقوط ارزش سهام و متضرر شدن سهامداران و شرکتهای پالایشی خواهد شد).
- پیگیری و تصمیم جدی در ایجاد زیرساخت ها و احداث واحدهای کیفی سازی و کاهش نفت کوره در داخل پالایشگاهها
- اجرای طرحهای جدید با هدف کاهش نفت کوره ( طرحهای تعریف شده و قابل تعریف )
- مسئولیت سهامداران در همکاری برای اجرایی شدن طرحها و تامین منابع از طرق مختلف (علاوه بر اختصاص ۴۰ درصد از سود خالص سالیانه).
- تاکید بر حضور افراد با صلاحیت ، دلسوز و پیگیر مشکلات پالایشگاهها و مدیران عامل ، در هیات مدیره ها و انعکاس موارد به شرکت ملی پالایش و پخش جهت حل مشکلات
- و دیگر موارد کلی و اختصاصی به هریک از پالایشگاهها مندرج در جدول ذیل :

### موضوعات طرح شده در جلسه ۱۴۰۲/۰۲/۰۶

ردیف	موضوع / شرح تصمیم	مسئول / مجری	موعد
۱	تهیه فرمت و قالب یکسان اخذ گزارشات طرحها و پروژه ها شامل عنوان و مشخصات ، اهداف و منابع طرح ، کارفرما، مجری ، مشاور و پیمانکار طرح ، زمان شروع و پایان ، برنامه زمانبندی و پیشرفت فیزیکی ، احجام و مقادیر ، وضعیت قراردادی ، اهم اقدامات ، مشکلات و تنگناها، راهکارهای پیشنهادی، تعداد نفرات مشغول به کار(مستقیم و غیرمستقیم)، اقدامات دانش بنیانی و مسئولیتهای اجتماعی و همچنین چالش های مرتبط با وزارتخانه و دیگر سازمانها نظیر وزارت صمت، گمرکات، سازمان محیط زیست و تصاویری از پروژه	دبیرخانه کارگروه طرحها و پروژه ها	انجام شد
۲	پیشرفت حداقل پانزده درصدی در بخش مهندسی و حداقل سه درصدی در بخش اجرا (هرسال حداقل ۳۰ درصد پیشرفت کلی مطابق با برنامه زمانبندی)	شرکتهای پالایشی	در طول اجرای طرح تا پایان
۳	ارسال گزارشات ماهیانه و سه ماهه روند پیشرفت طرحها و پروژهها به شرکت ملی پالایش و پخش	شرکتهای پالایشی	هر ماهه/سه ماهه
۴	اتمام و راه اندازی طرحهای در دست اقدام نظیر(اصفهان، شیراز، تبریز و آبادان) و همچنین برنامه ریزی ، تهیه و ابلاغ طرحهای کیفی سازی با هدف کاهش نفت کوره با برگزاری مناقصات و اخذ مجوزات لازم	شرکتهای پالایشی	در اسرع وقت
۵	گزارش عدم همکاری احتمالی و همراهی نکردن سهامداران در خصوص تعریف طرحها و پروژه ها در صورت پافشاری در عدم اختصاص منابع حاصل	مدیران عامل محترم شرکتهای پالایشی	در اسرع وقت

		از سود خالص در آمد سالیانه ،عدم ارائه تضامین مورد نیاز از طرف پیمانکاران ، انعکاس عواقب ناشی از بلاتکلیفی هیات مدیره ها و عدم تصویب مجوزات لازم از طرف آنها (بمنظور کمک به رفع موانع و مشکلات جاری طرحها و پروژه ها) به معاون محترم وزیر و مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش
هر ماهه	شرکتهای پالایشی	ارجاع صورتهای مالی و شاخص های مربوطه به شرکت ملی پالایش و پخش جهت پیگیریهای لازم
در طول اجرای طرح	شرکتهای پالایشی / شرکت ملی پالایش و پخش	پیگیری چالش های محیط زیستی و گمرکات از طرف پالایش و پخش منوط به ارسال موانع و مشکلات از طرف مدیران عامل محترم شرکتهای پالایشی
نیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲	شرکتهای پالایشی	ارسال برنامه زمانبندی مالی و اجرایی بصورت کامل به شرکت ملی پالایش و پخش تا پایان هفته جاری ( چهارشنبه ۱۵/۰۲/۱۴۰۲)
موعد مقرر	شرکتهای پالایشی	معرفی مجریان طرحها و پروژه ها با ذکر مشخصات فردی و تلفن تماس ( موبایل و تلفن محل کار) بمنظور پیگیری و انعکاس مشکلات و حضور در جلسات مربوطه تا هفته آتی
بصورت سه ماهه ( گزارش اولیه تا پایان خردادماه ۱۴۰۲)	شرکتهای پالایشی / شرکت ملی پالایش و پخش	ارسال شاخص ها جهت بررسی و ارسال به سازمان برنامه و بودجه / شورای عالی اقتصاد و .. جهت اعمال درصد تخفیف خوراک متناسب با ارائه گزارش پیشرفت سه ماهه (هدف تمایز و تفاوت بین شرکتهای پروژه محور و شرکتهای صرفا تولید محور است)
در طول اجرای طرحها	شرکتهای پالایشی / شرکت ملی پالایش و پخش	ارسال تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی کرفرمایی صنعت پالایش به شرکت ملی پالایش و پخش جهت اطلاع و پیگیری موارد و مباحث
<b>موارد اختصاصی به هریک از شرکتهای پالایشی</b>		
هر ماهه / سه ماهه	شرکت پالایش نفت بندرعباس	<b>پالایشگاه بندرعباس :</b> با توجه به تعریف و اجرایی شدن طرح ارتقای کیفیت محصولات سنگین-کاهش تولید نفت کوره شامل احداث واحدهای فرآیندی، احداث واحدهای جانبی و احداث مجتمع تولیدی روغن های پایه گروه II و III ، تمرکز اصلی بر بخش اجرایی بوده و لازم است گزارش پیشرفت طرحها ( ۳٪ برنامه زمانبندی) بصورت ماهیانه و گزارش سه ماهه (میانگین) جهت بررسی و تخفیف ۵٪ خوراک نفت خام به شرکت ملی پالایش و پخش ارسال گردد

<p>در موعد مقرر ( پایان اردیبهشت ماه ) و ( هفته اول تیرماه )</p>	<p>شرکت پالایش نفت تبریز / شرکت ملی پالایش و پخش</p>	<p><b>پالایشگاه تبریز:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- تعریف ساختار مالی و مصوب شدن راهکارهای لازم جهت اجرای پروژه و عملی کردن تکلیف قانونی وزارت نفت توسط هیات مدیره</li> <li>- اعلان موارد و مخالفت‌های سهامداران با تخصیص منابع (در صورت عدم پوشش ۴۰ درصدی ناشی از سود خالص سالیانه) به پالایش و پخش جهت رسیدگی</li> <li>- با توجه به پیشرفت ۸,۲ درصدی طرح لازم و ضروریست مراسم کلنگ زنی طرح همزمان با افتتاحیه واحدهای PSA,SRP و TGT در هفته اول تیرماه ۱۴۰۲ انجام و پیشرفت ماهیانه ۳٪ عملی و گزارش گردد.</li> <li>- پیگیری مصوبه هیات وزیران در خصوص معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ و اعلان نتیجه به پالایش و پخش برای کمک به اخذ مجوز زیست محیطی طرح</li> <li>- برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲</li> <li>- بررسی وضعیت تهاتر زمین مورد نیاز طرح جامع پالایشگاه تبریز با حضور رئیس امور حقوقی پالایش و پخش و اجرای فنس کشی</li> </ul>
<p>در اسرع وقت و موعد مقرر</p>	<p>شرکت پالایش نفت شیراز / شرکت ملی پالایش و پخش</p>	<p><b>پالایشگاه شیراز:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اجرای تکلیف قانونی وزارت نفت با توجه به مصوبات هیات مدیره و الزام سهامدار به تمکین از قوانین</li> <li>- دعوت از شرکتهای دانش بنیان در خصوص کیفی سازی نفت کوره با حضور معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش</li> <li>- معرفی شرکت دانش بنیان آذر انرژی تبریز به پالایشگاه شیراز جهت کیفی سازی نفت کوره</li> <li>- اتمام و راه اندازی پروژه های تصفیه نفتا، ایزومریزاسیون و گوگردزدایی از محصولات میان تقطیر (واحد تصفیه نفت گاز) در سالجاری</li> <li>- برنامه های قابل اجرا در پروژه ها توسط هیات مدیره مصوب و عملیاتی گردد</li> <li>- چنانچه در بخشنامه ای کم و کاستی دیده شده است جهت پیگیری به شرکت ملی و پالایش، پیشنهادات خود را ارسال نماید.</li> <li>- تشکیل جلسه ی مجدد با پیمانکاران طرح های مذکور با حضور معاون محترم مدیر عامل جناب آقای مهندس زیار</li> <li>- برگزاری جلسه ای بین پالایشگاه شیراز و شرکت پاسارگاد با حضور جناب آقای مهندس سالاری در خصوص طرح پالایشگاه جدید</li> <li>- انعکاس قوانینی نظیر سفارش ساخت داخل و ظرفیت محدود آنها که باعث تاخیر در اجرای پروژه ها میشود با مصادیق و مستندات لازم به پالایش و پخش جهت پیگیری</li> </ul>

<p>در موعد مقرر</p>	<p>شرکت پالایش نفت کرمانشاه/ شرکت ملی پالایش و پخش</p>	<p><b>پالایشگاه کرمانشاه:</b></p> <p>- ارسال نامه های بعدی به سازمان خصوصی سازی با هماهنگی شرکت ملی پالایش و پخش بمنظور حل موارد و مشکلات موجود .</p> <p>- ارسال پاسخ خصوصی سازی و آقای فلاحیان به پالایشگاه کرمانشاه از مدیریت برنامه ریزی تلفیقی</p> <p>- ارسال گزارش دستاورد های شرکت آذر انرژی تبریز از طریق شرکت پالایش نفت کرمانشاه به پالایش و پخش و تشکیل جلسه با حضور نمایندگان پالایش و پخش در صورت موفقیت طرح، جهت تجاری سازی واحد مذکور در پالایشگاههای دیگر</p> <p>- برگزاری مناقصه و نهایی شدن قرارداد EPC تا آخر اردیبهشت ماه و ارسال گزارش پیشرفت پروژه بصورت ماهیانه و سه ماهه</p>	<p>۴</p>
<p>در موعد مقرر</p>	<p>شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند</p>	<p><b>پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند :</b></p> <p>- مدارک و اسناد مرتبط با مناقصه طرح کک سوزنی آماده شود ، فرآیند انتخاب پیمانکار شروع و موضوعات مرتبط در مجمع عمومی پالایشگاه مطرح گردد</p>	<p>۵</p>
<p>در موعد مقرر</p>	<p>شرکت پالایش نفت اصفهان</p>	<p><b>پالایشگاه اصفهان :</b></p> <p>- اتمام باقیمانده طرح تصفیه گاز وئیل (یوتیلیتی) (%۶ باقیمانده) تا شهریور ماه سالجاری</p> <p>- تمرکز بر روی واحد RHU جهت حل مشکل نفت کوره ، ارائه گزارش کامل با پیشرفت ماهیانه %۳</p> <p>- پیگیری حل مشکل کالاهای مربوط به شرکت آذرب در اسرع وقت و ارائه گزارش به پالایش و پخش</p> <p>- ارائه گزارش کامل در خصوص متریال لوله مسیر خط فلر</p> <p>- در سرویس قرار گرفتن مخازن LPG تا پایان خردادماه ۱۴۰۲</p> <p>- اجرای مراسم کلنگ زنی KHT در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲</p>	<p>۶</p>
<p>در موعد مقرر</p>	<p>شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس/ شرکت ملی پالایش و پخش</p>	<p><b>پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس :</b></p> <p>- با توجه به نوع خوراک پالایشگاه ستاره خلیج فارس ، موضوع ساخت واحد جدید بنزین سازی CCR در اولویت بوده و لازم است گزارش پیشرفت فاز مهندسی پروژه مذکور (%۱۵) جهت اعمال تخفیف %۵ خوراک بصورت ماهیانه به پالایش و پخش ارسال گردد .</p> <p>- جهت حل مسائل زیست محیطی، مکاتبات لازم با پالایش و پخش انجام گیرد .</p> <p>- چالش های احتمالی در اجرای پروژه مذکور توسط پالایشگاه جهت رفع مشکلات به پالایش و پخش اعلان گردد.</p>	<p>۷</p>
<p>در موعد مقرر</p>	<p>شرکت پالایش نفت لاوان</p>	<p><b>پالایشگاه لاوان :</b></p> <p>جهت کاهش تولید نفت کوره از ۱۵۰۰۰ در روز به ۳۰۰۰ بشکه و اختصاص آن به موضوع بانکرینگ ، پیمانکار MC تعیین و مقرر گردیده است مرحله E پروژه</p>	<p>۸</p>

		<p>(مهندسی تفصیلی و تامین) توسط مشاور و قسمت تامین کالا P را پالایشگاه انجام دهد و در زمان مناسب پیمانکار نصب C نیز مشخص گردد و تامین مالی پروژه نیز به عهده پالایشگاه میباشد. لذا مقرر گردید از شرکت دانش بنیان آذر انرژی تبریز بازدید بعمل آمده و گزارش بازدید به پالایش و پخش ارائه گردد.</p> <p>- با توجه به جایگاه پالایشگاه لاوان و مصرف روزانه ۶ میلیون لیتر نفت کوره مختص بانکرینگ پیشنهاد گردید با لحاظ مشکلات موجود در پالایشگاه لاوان ( محدودیت ظرفیت بارگیری نفت کوره در اسکله های موجود ) طرح مذکور مجددا مورد بررسی قرار گیرد.</p>
<p>در موعد مقرر</p>	<p>شرکت پالایش نفت تهران</p>	<p><b>پالایشگاه تهران:</b></p> <p>- با توجه به تکلیف قانونی وزارت نفت و کند شدن روند پیشرفت احداث واحد تصفیه نفتای سنگین، CCR و کاهش بنزن و اتان زدایی از گاز مایع و عقب افتادن پیشرفت پروژه از برنامه زمانبندی مقرر گردید هرچه سریعتر هیات مدیره شرکت شرکت مذکور تصمیمات لازم را در جهت حل مشکل اتخاذ و نسبت به ارائه گزارش پیشرفت حداقل ۳٪ در ماه اقدام نموده و عقب افتادگی را نیز جبران نماید.</p> <p>- انجام مطالعات امکان سنجی طرح کیفی سازی نفت کوره طرح Bottom Of Barrel Upgrading انجام و FS مربوطه توسط مدیران و کارشناسان پالایش و پخش بررسی و به پالایشگاه ابلاغ گردید .</p> <p>- مقرر گردید جلسه ای بین پالایشگاه تهران و وزارت جهاد کشاورزی در اسرع وقت برگزار گردد</p> <p>- به منظور حل مشکل بوجود آمده از طرف دادگاه کهریزک مقرر گردید جهت مکاتبه مدیر عامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش با معاون محترم دادستان کل کشور ، مدیر عامل محترم پالایشگاه تهران با استناد به قانون تکلیفی ۵٪ درصد تخفیف خوراک به ازای پیشرفت مثبت ماهیانه ، نامه ای تهیه و برای جناب آقای مهندس سالاری معاون محترم وزیر ارسال نماید .</p> <p>- تعیین تکلیف وضعیت طرح های در دست اقدام و آتی در هیات مدیره پالایشگاه تهران</p>
<p>در موعد مقرر</p>	<p>شرکت پالایش نفت آبادان</p>	<p><b>پالایشگاه آبادان:</b></p> <p>- در سرویس قرار گرفتن واحدهای باقیمانده از بخش یک فاز دو در ماه آتی و شهریورماه ۱۴۰۲</p> <p>- اتمام و راه اندازی بخش دوم فاز دو در مدت ۳۶ ماه به شرط تامین منابع مالی</p> <p>- اجرایی شدن طرح کاهش میزان و کیوم باتوم با هدف کاهش ۱۲,۵ درصدی میزان نفت کوره طی یکسال آینده</p>

		<p>- بررسی و امکانسنجی افزایش ظرفیت پالایشگاه به ۶۰۰۰۰۰ بشکه در روز با بهینه سازی واحدهای قدیمی</p> <p>- بازننگری فاز چهارم توسط شرکت ODCC تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲</p> <p>- بررسی میدانی و مطالعه جهت تهیه نفت خام از کشور ثالث توسط مهندسی طرحهای پالایشگاه آبادان برای افزایش خوراک و ایجاد زیرساخت لازم بمنظور بهره برداری در شرایط بحرانی و همچنین بهرمنند شدن از عوائد تولید محصولات و پرداخت هزینه ها از این طریق</p> <p>- توجه به قوانین تکلیفی و ارائه گزارشات لازم جهت رصد روند پیشرفت طرحها و پروژه های موجود و آتی</p>
متعاقبا اعلان می گردد	مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات	<p>مقرر گردید موارد و مشکلات ناشی از توقفات واحدهای عملیاتی در جلسه ای جداگانه با حضور شرکتهای پالایشی پیگیری شود</p>
خرداد ماه	مدیریت هماهنگی و نظارت بر عملیات	<p>مقرر گردید جلسات بعدی بصورت چرخشی در سایر پالایشگاهها برگزار شود (جلسه پنجم در ماه آتی با حضور مدیران عامل محترم شرکتهای پالایشی در پالایشگاه نفت اصفهان برگزار میشود)</p>